СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1875 /с/ от 29.03.2019.

към Договор № 29 от 04.09.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 29.03.2019г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.7 ал.2, т. 16 и чл. 26 ал.1 и ал.2 от Договор № 29 от 04.09.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, във връзка с постъпило Заявление с вх. № 1933/20.03.2019г. от „Демах" ООД с управител Мохамед Идриз Сали, както и Доклад с вх. № 10449/31.12.2018г. на инж. Боян Павлов – лесничей – старши лесничей при ТП ДЛС „Женда" - Кърджали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ДЕМАХ" ООД, с ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, кв.„Възрожденци", бл.22, вх.В, ет.8, ап.73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 29 от 04.09.2018 г. за възлагане на сеч, разкройване на асортименти по Спецификацията, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 1875, включващ отдели/подотдели: **629 „п", 631 „к"; 694 „м"** - страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат на падналите валежи от дъжд и сняг в началото на 2019г., довели до понижаване на дневните температури, а така също и преовлажняване на част от основните извозни пътища към и в обекта, поради което същите не можеха да бъдат използвани пълноценно, водейки до допълнително усложняване на цялостното усвояване на дървесината от него и създавайки обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство" по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 29 от 04.09.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1875, включващ отдели/подотдели: **629 „п", 631 „к"; 694 „м"** се удължава **до 30.06.2019г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 29 от 04.09.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 29 от 04.09.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда"-гр.Кърджали

✍1: .....п.....
/инж.Николай Янчев/

Гл. счетоводител

✍2: .....п.....
/Петър Петров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Демах" ООД

✍: .....п.....
/Мохамед Сали/