С П О Р А З У М Е Н И Е № В-06-1399/30.12.2022 г.

към Договор № Д 06-18 /13.06.2022г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 30.12.2022 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № **Д 06-18 /13.06.2022г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" във връзка със заявление вх. №06-1373/21.12.2022 г. от "Балджиев 78" ЕООД

1.ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Йорданов, в качеството му на и.д Директор и Трендафилка Тодорова Коларова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Балджиев 78" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово ул. „Волга" №1 с ЕИК 200722912, представлявано от Георги Венков Балджиев., в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу**ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № **Д 06-18 /13.06.2022гг.**за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесинаот **обект 22-22 ,отдел/подотдел 150"в"** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия обилни валежи което прави невъзможен добива на дървесината, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за сеч, посочен в точка 1.4.от Договор № **Д 06-18 /13.06.2022г** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2023г., при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел/ подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ I	II	III	IV	ОБЩО
22-22	150"в"	**156**	**400**	**700**		**1 256**

Чл. 2. Графикът посочен в т. 5.2.15 отДоговор №**Д 06-18 /13.06.2022г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел/ подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ I	II	III	IV	ОБЩО
22-22	150"в"	**156**	**400**	**700**		**1 256**

Чл. 3.Крайният срок на договора, посочен в точка 1.6 от от Договор № **Д 06-18 /13.06.2022г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2023г.**

Чл. 4.Всички останали клаузи на Договор № **Д 06-18 /13.06.2022г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

•Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № **Д 06-18 /13.06.2022г.**за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:.. (п)
(инж. Йордан Йорданов)
Гл. счетоводител

✍2:.. (п) .....
(Трендафилка Коларова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ..... (п)
(Георги Балджиев)

(п) на лице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)