ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-35#1

към Договор № Д-08-35/16.01.2025 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2521, отдел 263, подотдел „а“, „б“

Днес, 26.03.2025г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор № Д-08-35/16.01.2025г. и постъпило Заявление вх.№08-172/26.03.2025г. от „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Николай Кехайов, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Орфей” №6”А”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-35/16.01.2025г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни валежи довели до силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1522.86 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **1279.86 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	Отдел, подотдел	Т Р И М Е С Е Ч И Е				общо
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
2521	263-а,б	0	1279.86	0	0	1279.86

Чл. 3. Всички останали клаузи по договор № Д-08-35/16.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-35/16.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор: ..П*.....
/инж. Николай Кехайов/

Управител:.....П*.....
/ Евтим Мутафов/

Гл. Счетоводител: .....П* ……..
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679