Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ В-24-1463/30.09.2024 г.
към Договор № Д-24-80/07.11.2023 г.
за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2324,
отдели/подотдели 194 „в“, 195 „б1“, 195 „а2“, 202 „а“

Днес, **30.09.2024** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, **се сключи настоящото споразумение между:**

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - директор и Веска Костадинова Костадинова-главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „СПЕРО” ЕООД, ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, Община Смолян, ул. „Паисий Хилендарски”, бл. 9, ап. 19, вх. „Б“, представлявано от Светослав Митков Чавдаров - управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна.

Основания за сключване на настоящото допълнително споразумение:

- чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- чл.13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-80/07.11.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма,
- сключено допълнително споразумение В-24-1938/29.12.2023 г. към Договор № Д-24-80/07.11.2023 г. за преразпределяне на добиваните минимални количества дървесина за следващите тримесечия по договор, **и във връзка с подадено**
- Заявление от Управителя на „СПЕРО“ ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Славейно“ с вх. № Вх-24-537/27.09.2024 г., ., с което се прави искане за удължаване срока на договора и прехвърляне на количества дървесина в следващо тримесечие, поради влошен пазар на дървесина, което е довело до невъзможност за изпълнение на договора в срок.
- Доклад с Вх-24-537#1/30.09.2024 г. за извършена проверка в Обект № 2324, включващ отдели/подотдели 194 „в“, 195 „б1“, 195 „а2“, 202 „а“, внесен от инж. Димитър Узунов – ст. лесничей при ГТУ „Славейно“.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на чл. 4 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от **31.12.2024 година**.“

2. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 15 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

обект №	отдели / подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				Общо m^3	**ОБЩО** договорирано количество, m^3
		I	II	III	IV		
2324	194 "в", 195 "б1", 195 „а2“, 202 „а“				34	34	683
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				Общо m^3	
		I	II	III	IV		
		350	0	0	299	649	

1. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-80 от 07.11.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в **3 (три**) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е неразделна част от **Договор № Д-24-80 от 07.11.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2324, отдели/подотдели 194 „в“, 195 „б1“, 195 „а2“, 202 „а“.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП „ДГС- СЛАВЕЙНО”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СПЕРО ” ЕООД

1. Директор:✍.....……/п/*…….
(инж. Тодор Василев)

Управител: ✍……/п/*……..
(Светослав Чавдаров)

2. Гл. счетоводител:✍...../п/*.....
(Веска Костадинова)

Съгласувал:✍……/п/*……
Йорданка Маргаритова-
юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно“

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)