ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-184/31.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2520 с отдели/подотдели 267 „д“

Днес, 29.07.2025 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-184/31.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2520 с отдели/подотдели 267 „д“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1198/28.07.2025г. от Али Нафи Амза– управител на фирма ***„АиА -89“ ЕООД***, между:

*1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Иламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,*

И

*2. **„АиА“ ЕООД, ЕИК - 207879439**, със седалище и адрес на управление – с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Четиридесета“ № 16, представлявано от Али Нафи Амза в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-184/31.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2520 с отдели/подотдели 267 „д“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ~~*Договор № Д-30-184/31.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2520 с отдели/подотдели 267 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.09.2025г.“ с оставащо количество за добив 34,94 м3.*~~

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.09.2025г.**, при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2520	**267 „д“**			34.94		**34,94**

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-184/31.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2520 с отдели/подотдели 267 „д“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.09.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-184/31.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2520 с отдели/подотдели 267 „д“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор на ТП ДЛС Борово Управител :

1. ✍……/п/…….. ✍ ……/п/……

(инж. Пламен Джиханов) **(Али Нафи Амза)**

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. ✍ ……/п/……

(Недялка Юмет)

❖ *п- Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*