МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР№Д-18-22/07.03.2023г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:03.07.2023 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД , т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-22/07.03.2023г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-702/12.06.2023г. от Али Билялов – управител на „Билялов Лес"ЕООД,се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС«Пещера",с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев" №129представлявано от Директор – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2.„БИЛЯЛОВ ЛЕС"ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 204229920, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера,ул."Михаил Такев"№24, представлявано от Али Ахмедов Билялов, в качеството му на управител,наричан по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-22/07.03.2023г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-702/12.06.2023г. от Али Билялов – управител на „Билялов Лес"ЕООД , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2023г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха графика за изпълнение по тримесечие да бъде изменен както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 год.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2324	286и,286з			**381**	**500**	**881 пл.м3**

Всички останали клаузи по договор №Д-18-22/07.03.2023г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 03.07.2023 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-22/07.03.2023г. за възлагане на услугата добив –

сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*.....…

/инж.Христо Делин/ **/Али Билялов/**

Гл.счетоводител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :……п*……
/Стефка Лукова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)