ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-36#5

към Договор № Д-08-36/16.01.2025 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2522, отдел 274, подотдел „з“, отдел 279, подотдел „в”

Днес, 24.06.2026г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор № Д-08-36/16.01.2025г. и постъпило Заявление вх.№В-08-744/23.06.2026г. от „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД ЕИК 120067096, **със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6,** представлявано от Евтим Смилков Мутафов в качеството му на Управител, чрез упълномощено лице инж. Стефанка Илиева Гадженакова с пълномощно №265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, нотариус в район РС Смолян с рег.№122 на НК, от друга страна, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** *се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-36/16.01.2025г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни валежи от дъжд довели до силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 като добива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2027г.**

Чл. 3 (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1556.35 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **634.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	Отдел, подотдел	Т Р И М Е С Е Ч И Е				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
2522	274-з,279-в	0	0	634	0	634.00

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-36/16.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-36/16.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П……..

Директор:.....П..... /инж. Стефанка Гадженакова- упълномощено лице/

/ инж. Светозар Мечков/

Гл. счетоводител:.....П.....

/ Радан Петрунов/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679**