ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-178/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2501 с отдели/подотдели 13 „д“

Днес, 25.09.2025 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-178/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2501 с отдели/подотдели 13 „д“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1682/24.09.2025г. от Сейфи Кючюкшериф– управител на фирма ***ЕТ „Сейфи Кючукшериф“***, между:

*1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна,*

И

*2. **ЕТ „Сейфи Кючукшериф“, ЕИК - 822115590**, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Детелина“ № 8, представлявано от Сейфи Кючюкшериф в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-178/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2501 с отдели/подотдели 13 „д“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ***Договор № Д-30-178/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2501 с отдели/подотдели 13 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.11.2025г.“ с оставащо количество за добив 123,54 м3.***

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.11.2025г.,** при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2501	13 „д“				123,54	123,54

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-178/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2501 с отдели/подотдели 13 „д“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.11.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-178/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2501 с отдели/подотдели 13 „д“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Директор на ТП ДЛС Борово	Управител :
1. ✍……/п/……..……	**✍ ……/п/……**
(инж. Пламен Джиханов)	**(Сейфи Кючюкшериф)**

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. ✍ ……/п/……

(Недялка Юмет)

❖ ***п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***