ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-37#1/04.01.2023г.
към Договор № Д-10-37/15.11.2022г.

Днес, **04.01.2023** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел VIII, чл. 19, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от **Договор № Д–10-37/15.11.2022г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **Обект № 2298**, включващ отдел/подотдел **164 „з",** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова, в качествата и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. „Агролес - МТМ" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент 4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, м. „Стопански двор" № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В заявление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е изразено желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора.

Чл.1.Срокът уговорен в Раздел II, чл.4 от договора се изменя както следва:

Краен срок за извършване на дейностите по договора до **30.12.2023г.,** а срокът на договора до **31.01.2024г.**

Чл.2. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора, по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2298	МЕСЕЦИ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	69	200	200	300	769

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–37/15.11.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Агролес МТМ" ЕООД

1. **Директор ТП ДГС „Карлово" – ✍…../п/*.....… /инж. Златю Кличев/**
   Управител:...../п/*..... /Тодор Минковски/

2. **Гл. счетоводител – ✍…...……./п/*.....…..**
   /Милена Петрова/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**