ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 101

(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№2019-09 от 09.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1903, отдел/ подотдели: 124-„П, Т“

Днес**, 29 Ноември 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-09/09.01.2019г., чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и депозирано Заявление с Вх.№2844 от 28.11.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения помежду ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1903, отдел/подотдели:124-„П,Т“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.**“ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-09 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

След сключване на посочения по-горе договор в резултат на преминало стихийно бедствие (снеголом/снеговал) в началото на 2019г. са настъпили значителни повреди върху дъвостоя в насажденията, предмет на договора. За установяване на нанесените щети бе необходимо технологично време за извършване на допълнително маркиране на пострадалата дървесина, което от своя страна наложи временно преустановяване на дърводобивните дейности в обекта. За усвояване на значителното количество пострадала дървесина между страните е подписано допълнително споразумение, без да се променя срока на основния договор. Предвид на предходното, както и повреда и затваряне поради паднали дървета на горския автомобилен път, осигуряващ достъп до обекта, дърводобивната дейност в насажденията е възстановена едва в края месец май 2019г.

Наред с това произтеклите неблагоприятни климатични условия през последните два месеца(октомври и ноември 2019г.) изразяващи се с паднали почти ежедневни валежи са довели до наложително периодично преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортните дейности в насажденията, както и транспортирането на добитата на временните складове дървесина с оглед запазване живота и здравето на работещите в сечищата и съществуващата транспортна инфраструктура. Насажденията, включени в обекта, се намират на 1300-1500 м. надморска височина в силно пресечен терен, технологичните пътища са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста, поради което безопасното осъществяване на дейностите предмет на сключения договор са възможни само при сухо време. В резултата на предходното в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на продажба. Изложените по-горе обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и за купувача е технологично непосилно да добие и закупи договорираните количества дървесина в първоначално уговорения срок. С оглед спазване разпоредбата на чл.51, ал.3, изречение второ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, **купувачът е заплатил стойността на недобитото количество дървесина от обекта**, което изчислено документално е в размер на 2329 плътни куб. м.

Като взеха предвид гореизложените обстоятелства и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, **страните по настоящото споразумение се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.6, ал.1 се изменя така: *„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от* ***30.11.2020г.“***

2. Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така: *„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																	ОБЩО
		II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			I тримесечие на 2020г.			II тримесечие на 2020г.			III тримесечие на 2020г.			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
№1903	**124"П, Т"**	199			801			215			0			1400			930			3545
Общо за обект №1903		**199**			**801**			**215**			**0**			**1400**			**930**			**3545**

3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-09 от 09.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1903, отдел/подотдели: 124-„П,Т“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Евтим МУТАФОВ)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).***