ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 90
(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№ 2019-06 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“

Днес**, 30 СЕПТЕМВРИ 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-06/09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2177 от 12.09.2019г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за възлагане добива на дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел:185-„Ф”**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-06 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства, изразяващи се в невъзможност за осъществяване на достъп до насажденията, поради образуване на дебела снежна покривка и нейното задържане до месец май 2019г., който обстоятелства са възпрепятствали своевременното започване на дейностите по дърводобив и извоз на добитата дървесина до временните складове в обекта. В допълнение на предходните обстоятелства в част от насажденията са установени повреди върху дървостоя и с оглед приоритетното усвояване на пострадалата дървесина, дейностите по добив на редовно маркираната дървесина са временно преустанови. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:***

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2019г.			II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1909	185"Ф"	0			0			111			135			246
общо за обект №1909		0			0			111			135			246

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-06 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Ев.МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*