СПОРАЗУМЕНИЕ № 85

към Договор № 90 от 19.12.2019 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 30.09.2020 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № 90 от 19.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" във връзка с молба вх. № 3287/25.09.2020 г. от ЕТ „Ергин Дост – ЕДОСТ", между:

1.ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Георги Ангелов Серафимов, в качеството му на Директор и Трендафилка Тодорова Коларова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ „Ергин Дост – ЕДОСТ", със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, с ЕИК 822138289, представлявано от Ергин Асан Дост наричано накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 90 от 19.12.2019 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 20-18, отдел/подотдел 134 „д"**страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през първото полугодие на 2020 г. – обилни валежи което прави невъзможен добива на дървесината, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за сеч, посочен в точка 1.4. от Договор № 90 от 19.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2020 г., при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
20-18	134 д				220	220

Чл. 2. Графикът посочен в т. 5.2.15 от Договор № 90 от 19.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
20-18	134 д				220	220

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)

Чл. 3. Крайният срок на договора, посочен в точка 1.6 от от Договор № 90 от 19.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2020 г.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 90 от 19.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 90 от 19.12.2019 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:...../п/.....
(инж. Георги Серафимов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Трендафилка Коларова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....
(Ергин Дост)

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)