А Н Е К С №2
КЪМ
ДОГОВОР №6/03.01.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 22.10.2019 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3. във връзка с чл.4.9 и чл.4.13, ал.4 от подписания Договор №6/03.01.2019 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БОРИКОМ-АМТ" ООД, ЕИК 120023041, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Хан Аспарух" №8, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради:

1.1. Възникването и действието зо срок от 53 календарни дни на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно ограничаване на достъпа до ловностопанските райони, попадащи в определената със Заповед №РД 11-1641/08.08.2019г. на БАБХ инфектирана зона в размер на 200 кв.км. около констатирания случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с географски координати: N 41.66444 E 24.26083. Съгласно Заповед №РД 48-48/31.07.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в посочената инфектирана зона, в която попада и насаждението, предмет на сключения договор, се ограничава достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, поради което беше обективно невъзможно да се извършва сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина.

1.2. Поради посоченото в т.1.1. изпълнението на договора бе спряно за срока на действие на форсмажорните обстоятелства.

1.3. Необходимо е възникналите промени да бъдат уредени чрез подписване на допълнително споразумение.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2019 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2019 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 30.01.2020г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в отдел 50, подотдел „с", възлизащо на около **376 куб.м.,** ще бъде предадено по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1903	**50 „с”**	**-**	**-**	**-**	**376**	**376**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“

✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”БОРИКОМ-АМТ” ООД

✍1:……/п/*……
печат (Мустафа Таир)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*