ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-65#3

към Договор №Д-08-65/09.04.2024г. за добив на дървесина в Обект №2435, отдел 122, подотдел „е”

Днес, 29.09.2025г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №Д-08-65/09.04.2024г. и Заявление вх.№-08-1249/25.09.2025г. от „СИНАНОВ РС” ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Николай Якимов Кехайов, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „СИНАНОВ РС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Вълкосел, общ. Сатовча, обл. Благоевград, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК 205992096 представлявано от Румен Иванов Синанов в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка сключения Договор № Д-08-64/09.04.2024г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора. Съгласно Заявление вх.№-08-881/23.06.2025г. от „СИНАНОВ РС” ЕООД, същият заявява, че към момента имат затруднения- липса на достатъчно работници за осъществяване на дейността предмет на сключения договор, тези обстоятелства водят до затрудняване изпълнението на задълженията им.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 от Договора, който придобива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2025г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2026г.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2435	122-е	0	0	0	95	305.26

Чл. 4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-65/09.04.2024г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-65/09.04.2024г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „СИНАНОВ РС” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор: .....п.....
/инж. Николай Кехайов/

Управител:.....п.....
/ Румен Синанов/

Гл. Счетоводител: ..... …п……..
/ Радан Петрунов/

***** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679