ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Д-27-7# 2

(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 2

към Договор с рег.№ Д-27-7/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **28.06.2024 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-7/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2409, включена в отдел/подотдел: 43 „В“, 43 „Е“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-386/27.06.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „СЪНИЕМ – ФОРЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 205731705, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Васил Левски“ № 39А, представлявано и управлявано от Събка Емилова Кущинарова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в графика за изпълнение по месеци и минимални количества, поради временна невъзможност за работа, причинена от лошите метеорологични условия, и липсата на безопасни условия за работа. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен графика за изпълнение. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:

§1. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2409	0	0	850	509	1359

§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-7 от 08.01.2024 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2409, отдел/подотдел 43 „В“, 43 „Е“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“
1. ✍____*П_____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. ✍_____*П_____
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„СЪНИЕМ-ФОРЕСТ“ ЕООД
1. ✍_____*П_____
(Събка Кущинарова – управител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*