ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 120/30.12.....2019 г.
към Договор № 79 от 22.08.2019 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 30.12.....2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 79 от 22.08.2019 г. между:

1. **ТП** ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **"ЕДЕЛВАЙС - 70" ЕООД,** ЕИК 201953060, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик представлявано от Муса Ибрахим Енгяр, в качеството му на пълномощник с нотариалон заверено пълномощно № 3872/29.11.2013г.наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 136 от 21.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 5297/18.12.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: временно спиране на достъпа до насажденията, в които е установено наличието на АЧС със запоред № РД 05-00135/16.08.2019г. на РДГ Пазарджик и трудни условия за дърводобив в обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 79 от 22.08.2019 г. – обект № 1941 с отдели/подотдели: 133 „б" и 141 „ж" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.09.2020 г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 1060 куб.м.

I– во тримесечие	II– ро тримесечие	III– то тримесечие
куб.м 250	куб.м 450	куб.м 360

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 79 от 22.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 79 от 22.08.2019 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Муса Енгяр, пълномощник)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/(Николина Анастасова)* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)