СПОРАЗУМЕНИЕ № 92
към Договор №2/10.01.2019 г. за обект №1924
отдели: 535 "б",

Днес 31.12.2019 г. в гр. Крумовград в административната сграда на „ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.24./1/ от **Договор № 2/10.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград" във връзка с искане вх. №3092/20.12.2019 г. фирма „МАХ-2000" ООД, гр. Момчилград, между:

1. „ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Светослав Огнянов Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. „България" №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ''МАХ-2000" ООД гр.Момчилград , с ЕИК 108516226 със седалище и адрес на управление гр.Момчилград,ул."Хаджи Димитър"№4,област Кърджали, община Момчилград представлявано от Орхан Хасан Юсеин в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор №2/10.01.2019 г.** за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти по Спецификация (Приложение №11) неразделна част от настоящия договор, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект №1924** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно технологични проблеми, голяма почвена влажност лоши метеорологични условия и приоритетно усвояване на пострадалата от короядни дървесина.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.4./1/ от **Договор №2/10.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайния срок за сеч и извоз е до – **30.06.2020 г. , а крайния срок на договора е след освидетелстване на сечището, но не по-късно от 15.07.2020 г.**

Чл. 2. Прогнозните остатъчни количества дървесина, предмет на настоящото споразумение ще бъдат издължавани по следния график:

2020 ГОДИНА			
МЕСЕЦ	**I-III**	**IV-VI**	**ОБЩО:**
%	**50**	**50**	**100**

Чл. 3. Всички останали клаузи на **Договор №2/10.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор №2/10.01.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДГС Крумовград ✍1: .....п.....

(инж. С. Чолаков)

Гл. счетоводител✍2: .....п.....

(Р.Андреева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител ✍: .....п.....

/ Орхан Юсеин /

п – Налице е положен подпис, като същия е заличен на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).