С П О Р А З У М Е Н И Е № 1 / 29.12.2021 г.

към Договор № 25 от 30.12.2020 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2101, отдели 36-а, 37-д

Днес, 29.12.2021 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 25 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с вх. № 3519 / 17.12.2021 год. от „ЕВТИМОВ" ЕООД, във връзка със становище с вх. № 3519-02 / 23.12.2021 год. на ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Васил Данчев Палагачев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. „ЕВТИМОВ" ЕООД, ЕИК **120597671**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Липа" № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 25 от 30.12.2020 год. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: лошите метеорологични условия през есенния сезон, преовлажнените пътища, както и извънредната епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен, поради преовлажнени пътища и риск от възникване на ерозионни процеси. Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 25 от 30.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„не по-късно от 30.08.2022 год.".***

2. Да отсича останалата дървесина, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2101	36-а, 37-д	93,96	200	100	-	393,96

3. Всички останали клаузи на Договор № 25 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 25 от 30.12.2020 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2101, отдели 36-а, 37-д по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
(инж. Васил Палагачев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Веселин Евтимов)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*